

## Tillæg nr. 7: Montage af P-dæk

### Tillæg til Betonelements Leverandørbrugsanvisning 2005

Som udgangspunkt er vor "Leverandørbrugsanvisning 2005" gældende vedrørende de generelle oplysninger, samt i de tilfælde hvor der er henvist til diverse fig. nr..

#### Håndtering

Indstøbning og placering af løft

Der indstøbes 4 RD løfteinserts i hvert element, midt over ribben og ca. 1 m fra enderne af elementet. Dimensionen afhænger af elementets vægt og angives på vore arbejdstegninger.

#### Anhugning og løft

Styrereb fastgøres

Anhugning sker ved iskruening af specielle løftestroppe i de 4 RD løfteinserts (Det er vigtigt at man er opmærksom på at løftestroppernes gevind passer til de indstøbte RD inserts).

Elementet skal løftes med et 4 strengs kædesling med en udligningstrekant for hver to kæder, kædernes hældning må ikke være under 45° mellem element og kæde (fig. 54).

#### Lagring

Ved eventuelt mellemlager skal P - dækket lagres på absolut vandret og fast terræn og understøttes under de indstøbte løfteinserts eller min. 0,5 m fra pladeenderne på en sådan måde, at de ikke vrider. Ved stabling skal understøtninger ligge lodret over hinanden, der må max lagres 4 plader pr stak.

#### Transport

Vogntype: Til P - dæk anvendes blokvogne.

#### Læsning

P - dæk læsses med 1 - 2 stk. på læs ovenpå hinanden. Elementerne fastgøres med kæder til vognen.

#### Aflæsning

Ved aflæsning af P - dæk monteres først et styrereb, og anhugning sker som beskrevet oven for.

#### Montage

Før montage skal sikres, at vederlaget er som foreskrevet, og at der er korrekt afstand mellem vederlagene.

Før montage af P -dæk skal bærende facadeelementer og søjler være understøttet, og understøtningen skal have tilstrækkelig styrke, eller nødvendige bær evne skal være tilvejebragt på anden måde.

Ved løft skal anhuggere være fri af elementet. Anhugger skal sørge for, at ingen kommer i farlig nærhed af elementet under hejs, transport og montage. Elementet skal styres med tov fra terræn eller dæk.

#### Belastning

Oplagring af tunge materialer på dækket, skal altid ske i samarbejde med den rådgivende ingeniør og skal altid ske over ribberne og ikke mellem disse.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovennævnte, bedes de rettet til sagsingeniøren hos Betonelement, tlf.: 70103510.